



**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE  
DEL COMUNE DI MONFALCONE**

Ente pubblico economico

Codice fiscale 81001290311

Via Bologna 1 - 34074 Monfalcone

Tel. 0481/495411 - fax 0481/495412 - email: csim@csim.it



**LAVORI DI DRAGAGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SEGNALAMENTI  
MARITTIMI LAGUNARI, MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMAZIONE BANCHINE  
E RIFIORIMENTI DELLE SCOGLIERE DI DIFESA DEGLI APPRODI E PORTI MINORI  
DI COMPETENZA REGIONALE - AFFIDAMENTO IN DELEGAZIONE  
AMMINISTRATIVA INTERSOGETTIVA  
OP175 -II^ Annualità  
DRAGAGGIO CANALE DI ACCESSO AL VILLAGGIO DEL PESCATORE  
E DIRAMAZIONE**

## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
ing. Fabio Pocecco

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE  
RILIEVI BATIMETRICI & ELABORAZIONI GRAFICHE:  
ELMAR S.r.l.

CONSULENZA NATURALISTICA:  
dott. Naturalista Emiliano Molin

I PROGETTISTI:  
UFFICIO TECNICO CSIM  
ing. Fabio Pocecco

## CRONOPROGRAMMA LAVORI

CODICE OPERA:	CODICE CUP:	ARCHIVIATO:	NUMERO ELABORATO:	REVISIONE	SCALA	
<b>OP 175</b>	E27D1200000002	TECNICO/OPERE/OP175	<b>ED_05</b>	00	-	
3						
2						
1						
0	EMISSIONE		genn. 2017	FPo/ELMAR	FPo	DIR
REVISIONE	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	VALIDATO

Giorni	1	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105
Settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>LAVORAZIONI</b>																
1) Impianto cantiere e richiesta ed ottenimento di autorizzazioni / rilievi di 1^ pianta																
***2) Predisposizione parete filtrante																
*3) scavo materiale con scarico in velma																
**4) Scavo materiale CER 170506 con destinazione discarica a terra																
5) Conferimento in discarica a terra																
6) Spianamento																
7) Rimozione parete filtrante e rilievi di 2^ pianta																

\* Si ipotizza lo scavo per conferimento di circa 250 mc :  $2110 \text{ mc} / 250 \text{ mc/gg} = 9 \text{ gg}$

\*\* Si ipotizza lo scavo di circa 250 mc e conferimento maggiorato del 20% per aumento di volume in discarica :  $5737 \text{ mc} * 1.20 = 6884 \text{ mc} - 6884 \text{ mc} / 250 \text{ mc/gg} = 27.53 \text{ gg} = 28 \text{ gg}$

NB: Nell'insieme dei giorni previsti per ogni lavorazione si è tenuto conto anche di 10 gg di tempo avverso.

\*\*\* Comprende: pali in legno di essenza castagno o altra essenza a discrezione della DL della lunghezza variabile da m 4,00 a m 5,00 con diametro in testa maggiore di cm 18 e punta lavorata infissi ad un interasse di cm 100 l'uno dall'altro compresa barriera permeabile costituita da geotessuto con peso 400 g/mq posto in opera per un'altezza complessiva di circa 3 metri compresa l'infissione dei pali, il fissaggio del geotessuto alla testa dei pali, le sovrapposizioni dello stesso, il rinforzo del geotessuto con rete metallica plastificata, il collegamento superiore dei pali con filo di ferro o catena di opportuna dimensione e fase di piastrine catarifrangenti sulle teste dei pali e zavorramento del telo con materiale del fondale compresa ancora la rimozione finale della barriera.